

Ab Beauftragung:

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. Vertragserstellung mit Künstler*in | -> 2 Wochen |
| 2. Beauftragung Firma Emit | -> 2 Tage |
| 3. Gestaltung Schriften | -> 8 Wochen |
| 4. Abstimmung mit Architekten und ggf. Statik (bauseitig) | -> 3 Woche |
| 5. Bestellung/Lieferung elektronischer Elemente | -> 22 Wochen (nach Anzahlung) |
| 6. Bestellung bis Herstellung Bauteile | -> 12 Wochen |
| 7. Vormontage Elektronik | -> 2 Tage |
| 8. Transport Herford | -> 3 Tage |
| 9. Montage/Programmierung/Einrichtung | -> 1 Woche |

Fertigstellung je nach Lieferzeiten für Bauteile 5 – 7 Monate ab Vertragsunterzeichnung und anschließender Beauftragung der Gewerke.