

24.8.22

Jurysitzung

Sept-Okt 2022:

Abstimmung mit Architekt- und Ingenieurbüros u.a wg. Aussparung in der Bodenplatte

Abstimmung mit Verantwortlichen und Beteiligten des Archäologischen Fensters wo, wann und mit wem die Workshops stattfinden sollen

Bestellung der Halbkugeln

Bestellung Anröchter Stein beim Steinmetz

Abstimmung Zeitplan Schlosser und Vergolderin

Nov 2022: Bekanntmachung/Einladung Workshop

Jan 2023: Workshop 1 (Zeitkapsel)

Feb 2023: Treffen 2 für Sammlung der Unterlagen/Objekte und Platzierung in der Kugel mit Feier

März/April 2023:

Fertigstellung Kugel inkl. Vergolden

Aussparung beim Gießen in der Betonbodenplatte gemäß Bauablauf

Steinmetz: Hauen der Schrift in Anröchter Stein

Nach Fertigstellung der Kolonnaden

Einsetzen der Kugel und runden Bodenplatte nach Fertigstellung der Kolonnaden / Dauer maximal 2 Tage